

PLANEJAMENTO PRELIMINAR DE EXECUÇÃO

NEPTUNE - TORRES DA FIXA



NEPTUNE (TORRES DA FIXA):

PRINCIPAIS MILESTONES E FRENTES DE TRABALHO

Não Exaustivo



Prazos
Estimados

Ago/22

Set/22

Out/22

Dez/22

Mar/23

Transacional

Aprovação RJ

Signing

Closing

Operacionalização

Societário

- Definição do modelo de venda do negócio;
- Definição dos termos negociais com comprador.

- Endereçamento de temas societários p/ definição da nova UPI (Razão Social, *dropdown*, aprovações)

Lemvig (renuncia da outorga SEAC)

Fiscal

- Avaliação dos impactos tributários.

- Estruturação novo CNPJ, Abertura e regularização documental de Filiais
- Temas tributários

Regulatório

- Verificação das aprovações necessários dos órgãos reguladores e os prazos estimados.

- Identificação das necessidades regulatórias junto aos órgãos reguladores (Anatel, Cade, Ancine, etc)

Regulatório Oi (tutor concessão), ajustes RBR/RBT

Contratos

- Levantamento dos ctts e estruturação da base.

- Análise e migração dos principais contratos (clientes, fornecedores, *intercompanies*, etc.)

Novo IRU de capacidade (até 2025) para resguardar concessão Segregações?

Financeiro

- Levantamento das CC e de Arrecadação nas instituições financeiras.

- Abertura de conta corrente e de arrecadação, migração dos saldos, e outras modificações financeiras necessárias para nova UPI

Sistemas

- Definição da solução sistêmica (ERP, SAP B1).

- Assessoramento as área de negócios na definição e preparação dos requisitos sistêmicos para viabilizar a customização dos sistemas para a nova UPI

Transf. de Ativos

- Validação do perímetro das ~8 mil torres selecionadas pelo comprador.

- Assessorar na revisão da base das torres definidas no perímetro.
- Classificação contábil dos ativos de torres fixas dentro do perímetro definido
- Preparação e migração dos ativos para a nova UPI

8K Pré-definidas? Interseção com projetos TF/TM? Alguma deve entrar ou sair da RBR/RBT?

Comunicação

- N/A

- Definição de estratégia de comunicação aos clientes, mercado e órgãos reguladores

Monitoramento & Suporte as Frentes

- Definição da Governança do projeto.

- Suporte na estruturação, acompanhamento e monitoramento do plano de ação
- Elaboração, atualização e divulgação de status reporte do projeto
- Identificação e endereçamento de Issues e riscos

Frentes de Trabalho

Período de Atuação EY – 7 meses

NEPTUNE (TORRES DA FIXA):

PRINCIPAIS DIRECIONADORES E LIÇÕES APRENDIDAS

Não Exaustivo



Frentes	Lições Aprendidas	Entregáveis das Frentes
Societário	Necessário envolvimento da área usuária de imediato para que a mesma esteja alinhada com as necessidades e prazos do projeto.	- Estruturação novo CNPJ; - Aprovações e registros necessários p/ o dropdown.
Fiscal	Definição imediata das localidades onde será necessário abertura de filiais, para que a documentação necessária seja disponibilizada por patrimônio em tempos do projeto [AVCB, Habite-se, Licenças Ambientais] Retrabalhos devido principalmente a mudança de perímetro e erros em documentos quanto as endereços e seu correto complemento, metragem, etc.	- Identificação e levantamento de abertura de filiais; - Filiais regularizadas junto aos órgãos regularizadores; - Elaboração de materiais executivos para a endereçamento de Issues e riscos, para tomada de decisão.
Regulatório	Solicitar anuência dos órgãos reguladores o mais breve possível visto o prazo extenso para análise do mesmo: ANATEL: Médio 120 a 180 dias Recurso após concessão da anuência de 10 dias úteis CADE: Médio 120 a 210 dias Máximo até 330 dias.	- Mapeamento e controle dos movimentos regulatórios necessários; - Solicitação de anuência ANATEL e CADE (venda UPI Torres);
Contratos	Necessário identificar todas as relações contratuais existentes e as que serão necessárias de elaboração, para tratativa com as partes de imediato; Necessário estabelecer controle eficaz para acompanhamento e report da segregação dos contratos, e fóruns recorrentes para FUP com as áreas impactadas. Definição dos gestores dos contratos e envolvimento durante o projeto (não somente no handover).	- Mapeamento, Análise contratual, comunicação às contrapartes e Migração dos contratos de fornecedores e clientes (obter anuência, se necessário); - Preparação e negociação novos contratos, se necessário; - Base consolidada de contratos e status report do status de segregação.
Financeiro	Necessário iniciar as discussões com as instituições financeiras o quanto antes para que as CC e os Convênios de arrecadação necessários, estejam disponíveis para teste em tempo hábil.	- Abertura de CC e de convênios de arrecadação; - Migração dos saldos contábeis e financeiros; - Transferências das contas de água e energia.
Sistemas	Necessário maior mobilização das áreas usuárias para participação das reuniões e demais fóruns do programa; Concorrência de agendas dos usuários envolvidos no projetos em virtude das atividades rotineiras das áreas e demais projetos Oi; Grande volume de projetos paralelos conduzidos ou que requerem dedicação da TI; Transferência de pessoas chaves para outras empresas do grupo, gerando perda de conhecimento e celeridade no projeto; Dificuldade nas agendas dos executivos da Oi para tratativa de temas relevantes; Necessário atuação/coordenação durante a etapa de cutover para implantação das estórias.	- Mapeamento arquitetura AS IS e definição de premissas TO BE; - Definição da estratégia funcional e arquitetura sistêmica TO BE, e das relações sistêmicas entre nova UPI Torres e Oi; - SD (Solicitação de Demanda) para registro de estórias, Cronograma detalhado de Projeto, Mindmap, Esteira de Desenvolvimento TI, Lista de Pendências de Usuários, Atas de Reunião, Templates para Configuração de ERP, Comunicados para partes interessadas, Report Executivos/Táticos/Operacionais; Desenvolvimento, implementação e Go live da nova arquitetura sistêmica.

NEPTUNE (TORRES DA FIXA):

PRINCIPAIS DIRECIONADORES E LIÇÕES APRENDIDAS

Frentes	Lições Aprendidas	Entregáveis das Frentes
Transf. Ativos	Necessário definição do perímetro de ativos e realização de revisões técnicas por parte das áreas para evitar alterações pós-migrações e/ou estimativas incorretas para realização das migrações.	- Levantamento e conferência dos ativos do perímetro definido; - Bases consolidadas com perímetro de ativos identificado pelas áreas; - Reconciliação físico-contábil e Preparação dos ativos para dropdown; - Materiais de report em relação a status e Issues relacionados a marcação de perímetro de transferência dos ativos.
Comunicação	Necessário envolvimento das áreas para identificar necessidades de comunicação, de acordo com os prazos e necessidades do projeto.	- Identificação e planejamento dos comunicados necessários; - Elaboração e envio dos comunicados nos modelos definidos e validados com as áreas usuárias (Clientes, fornecedores, mercado e órgãos reguladores).
Monitoramento & Suporte as Frentes	Necessário realizar integração entre as frentes de trabalho para realizar a correlação informacional e identificação de impacto e Issues a serem endereçados.	- Governança e Plano de Ação detalhado; - Status report unificado; - Materiais e atas de reuniões Estratégicas, táticas e executivas.

Categoria	Societário	Fiscal	Regulatório	Contratos	Financeiro	Sistemas	Transf. de Ativos	Comunicação	Monitoramento & Suporte as Frentes	Gestão e Apoio	Total
Sócio / Associate Partner	-	-	-	-	-	360	-	-	-	240	600
Gerente Sênior	-	-	-	-	-	480	240	-	-	240	960
Gerente	202	240	182	384	192	960	240	-	240	-	2.640
Sênior	202	240	182	384	192	1.920	960	240	240	-	4.560
Consultor	-	-	-	-	-	960	960	-	-	-	1.920
Total Horas	404	480	364	768	384	4.680	2.400	240	480	480	10.680
FTE	0,4	0,5	0,3	0,7	0,4	4,4	2,3	0,2	0,5	0,5	10,1

